



№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года		
																										факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.15	передача электрической энергии Нуринский, Оскарковский, Каркаралпнский районы	Капитальный ремонт КТП 10/0,4-11-100 кВА от ПС 110/35/10 "Казгородок"	шт	1	1	2022 год	243.7	243.7	0.0		243.7																
1.16		Капитальный ремонт КТП 10/0,4-47-63 кВА Путь Ильича ф.1/д.Рыбака	шт	1	1		498.7	498.7	0.0		498.7																
1.17		Капитальный ремонт КТП 10/0,4-2154-б/п кВА Егидыбулак-Комсомол/Караколь	шт	1	1		575.8	575.8	0.0		575.8																
2		<b>Приобретение трансформаторов напряжения:</b>	шт	29	29		<b>10,925.4</b>	<b>12,018.0</b>	<b>1,092.6</b>		<b>12,018.0</b>																
2.1		НТМИ - 10 кВ	шт	27	27		10,212.9	11,234.2	1,021.3		11,234.2																
2.2		НТМИ - 6 кВ	шт	1	1		330.4	363.4	33.0		363.4																
2.3	ЗНОМ - 35 кВ	шт	1	1	382.1	420.4	38.3		420.4																		
		<b>ВСЕГО</b>					<b>78,529.7</b>	<b>26,778.7</b>	<b>-51,751.0</b>		<b>26,778.7</b>																

\* - приложена форма "Отчет о приростах и убытках"